



## รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกาใหญ่  
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา



## ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นทราบและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ การบริหารงานของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ต่อไป

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ควบพิมาย)

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่



รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566

รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</b>							
1.ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายกลางบ้าน (ช่วงแยกตลาดเช้า-สายแยกกอไผ่) เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกกอไผ่) หมู่ที่ 1 บ้านพุทรา	320,000	318,900	9/ก.พ/2566	8/มิ.ย/2566			✓
2.ก่อสร้างระบบระบายน้ำแยกบ้านยายหมาน เชื่อมหมู่ที่ 20 หมู่ที่ 1 บ้านพุทรา	130,000	129,300	9/ก.พ/2566	8/มิ.ย/2566			✓
3.ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนายหมั่น หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 17 หมู่ที่ 1 บ้านพุทรา	110,000	109,000	12/เม.ย/2566	9/ส.ค/2566			✓
4.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรหมภิบาล เชื่อมซอยปรารถนา หมู่ที่ 2 บ้านฉกาจ	350,000	350,000	13/ม.ค/2566	12/พ.ค/2566			✓
5.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างกำแพงวัดวิปัสสนารังกาใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านรังกา	500000 / 474000 กันเงิน2567	500,000	11/ก.พ/2566	10/มิ.ย/2566			✓
6.ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน	500,000	499,000	14/มี.ค/2566	11/ก.ค/2566			✓
7.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ บุญสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำกิน	170,000	169,000	15/ก.พ/2566	14/มิ.ย/2566			✓
8.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำราญ เพชรเงิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำกิน	168,000	167,000	1/เม.ย/2566	28/ก.ค/2566			✓
9.ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายสี่แยกบ้านนางเรณู ถึง ถนนพิมาย-ชุมพวง หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย	447,000	435,000	10/ม.ค/2566	9/พ.ค/2566			✓

10ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหน้าบ้านนายสุรสิทธิ์ สืบคำ หมู่ที่ 8 บ้าน หนองโสมง	500,000	484,000	10/มี.ค/2566	7/ก.ค/2566			√
--	---------	---------	--------------	------------	--	--	---

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566

รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ			
11.ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายถนนริมทุ่ง เชื่อมสายศาลปู่ตา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 9 บ้านพุทรา	350,000	348,000	11/พ.ค./2566	7/ก.ย./2566			✓
12.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวาสนา หมู่ที่ 9 บ้านพุทรา	110,000	109,000	21/ม.ค./2566	20/พ.ค./2566			✓
13.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมซอย 5 ตอนบน (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี	350,000	349,000	20/ม.ค./2566	20/พ.ค./2566			✓
14.เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักไร่ หมู่ที่ 12 บ้านหนองรัง	140,000	139,000	1/เม.ย./2566	28/ก.ค./2566			✓
15.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสงวน พัฒพิมาย หมู่ที่ 13 บ้านตะป็น	100,000	99,000	15/ก.พ./2566	14/มิ.ย./2566			✓
16.ขยายไหล่ทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา	110,000	109,000	11/พ.ค./2566	7/ก.ย./2566			✓
17.ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณสี่แยกสพายรีสอร์ท หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา	190,000	190,000	11/พ.ค./2566	7/ก.ย./2566			✓
18.ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนางละม่อม ฉายพิมาย ถึง ถนนพิมาย-ชุมพวง หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี 1	350,000	349,500	10/พ.ค./2566	6/ก.ย./2566			✓

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6เดือน (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)							
รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จ
			วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ			
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</b>							
19.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนล หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์	110,000	110,000	10/ม.ค/2566	9/พ.ค/2566			✓
20.เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตากอง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์	170,000	169,000	1/เม.ย/2566	28/ก.ค/2566			✓
21.ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนางสมคิด วงศ์ใจ - บ้านนายยนต์ พิรักษา หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา	450,000	443,000	21/ม.ค/2566	20/พ.ค/2566			✓
22.ก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนายเสมอ แคพิมาย - บ้านนางทุเรียนสำเร็จงาน หมู่ที่ 19 บ้านตะป็นประชาสรรค์	490,000	477,000	24/ก.พ/2566	23/มิ.ย/2566			✓
23.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดก นานอก ถึงนางยุภาภรณ์ ชิดพ้อคำ หมู่ที่ 19 บ้านตะป็นประชาสรรค์	100,000	99,000	15/ก.พ/2566	14/มิ.ย/2566			✓
24.ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนางละเมียด หมู่ที่ 20 บ้านหนองไทร	240,000	239,000	12/เม.ย/2566	9/ส.ค/2566			✓
25.โครงการถนนเพื่อการเกษตร	50,000				✓		
26.โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ	200,000	172,500					✓
27.โครงการหลังฝนถนดี	355,000	464,000	29/พ.ย/65	12/.ค/66			✓
		โอนเพิ่ม120,000					
28.ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา	350,000				✓	เปลี่ยนเป็นครุภัณฑ์	

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566

รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</b>							
29.โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองแดง หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน	200000 เงินสะสม	191,000	26/เม.ย/2566	25/พ.ค/2566			✓
30.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิน เพ็ชรเงิน ถึง บ้านนายสุวิทย์ สงนอก หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำกิน	500000 เงินสะสม	500,000	26/พ.ค/2566	22/ก.ย/2566			✓
31.โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าประทีป ธรรมาราม (๓) (ต่อจากของเดิมจุดที่ดินนายสมพงษ์ สุขสุทธิ) หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา	500000/ ทุนสำรอง สะสม	499,000	16/มิ.ย/2566	13/ต.ค/2566			✓
32.โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน (กม. 0+546 ถึง 0+813 , กม. 1+030 ถึง 1+566 , กม. 1+756 ถึง 1+900 , 2+160 ถึง 2+297, 2+568 ถึง 2+702 , ) หมู่ที่ 7,16,6,5,15,19 และ 13 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอยะผิง จังหวัดนครราชสีมา	3230000/ ทุนสำรอง สะสม	2,222,000	22/ก.ค/2566	18/พ.ย/2566		✓	
33.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำกิน หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี	ทุนสำรอง สะสม	499,000	16/มิ.ย/2566	13/ต.ค/2566			
34.ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง สะพานท่าจาน ถึง คลองหนองโสน บ้านรังกา ตำบลรังกาใหญ่ เชื่อมตำบลท่าหลวง	500000/( โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่) 25 กันยายน 2566 กเงิน 2567					✓	
	500000/ทุน สำรองสะสม	495,000	16/มิ.ย/2566	13/ต.ค/2566			✓

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566

รายการ/โครงการ	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</b>							
35.โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ่อขยะ (ต่อจากของเดิมจุดทางขึ้นบ่อขยะ) หมู่ที่ 19 บ้านตะปันประชาสรรค์	216,000					√	
	(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)25 กันยายน2566กันเงิน2567						
	500000/ เงินสะสม	500,000	22/พ.ค./2566	22/ก.ย./2566			√
36.ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายถนนริมทุ่ง เชื่อมสายศาลปู่ตา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 บ้านพุทรา	350,000/ เงินสะสม	350,000	22/พ.ค./2566	22/ก.ย./2566			√
37.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมฯ ซอย 3 (ต่อจากของเดิม) ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา	363,000 เงินสะสม กันเงิน2567					√	



รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566

รายการ/โครงการ	เงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยัง ไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ
			วันเดือนปีเริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ			
<b>ยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</b>							
38.โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน สายสะพานท่าจาม - โรงสูบน้ำหมู่ที่4บ้าน รังกา	380,000 (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่) 25กันยายน 2566ล้านบาท					√	
39.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเยี่ยม ถึง สะพานขอน หมู่ที่ 5 บ้าน ตะป็น ตำบลรังกาใหญ่เชื่อมตำบลท่าหลวง	500,000 (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่) 25กันยายน 2566ล้านบาท					√	
40.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาตุ้(ต่อ จากถนนเดิม)หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา	120,000 (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่) 25กันยายน 2566ล้านบาท					√	
41.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง(ต่อจาก ถนนเดิม)หมู่ที่17 บ้านหนองคูประชาสรรค์	500,000 (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่) 25กันยายน 2566ล้านบาท					√	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,157,200</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>32</b>

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6เดือน (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)

รายการ/โครงการ	เงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยัง ไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ เสร็จ
			วันเดือนปีเริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน							
1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย	350,000	282,903.72	24/ก.ย/66	13/พ.ย/66			√
รวม	<u>350,000</u>	<u>282,903.72</u>					<u>1</u>

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6เดือน (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)

รายการ/โครงการ	เงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยัง ไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ เสร็จ
			วันเดือนปีเริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ			
ยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานการเกษตร							
1.โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองกระโดน หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี	100000/ ทุนสำรอง สะสม	96,000	26/เม.ย/2566	25/พ.ค/2566			√
รวม		96,000					<u>1</u>

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566

รายการ/โครงการ	ที่มาของ แหล่ง งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ เสร็จ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อชี้แนะ
			วันเดือนปีเริ่ม ดำเนินการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ					
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
1.โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรังกาใหญ่	20,000	19,187	1/ก.ค/66	30/ก.ย/66			√		
2.โครงการฝึกอบรมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000	0			√				
3.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากสาธารณภัยต่างๆ	20,000	6,197	1/มี.ค/66	30/เม.ย/66			√		
4.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	120,000	112,400	11/เม.ย/66	17/เม.ย/66			√		
			29/ธ.ค/65	4/ม.ค/66			√		
5.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,000	10,000	1/ต.ค/65	30/ก.ย/66			√		

6.โครงการอุดหนุนงบประมาณด้านยาเสพติดแก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย5	5,000	0			√				
7.โครงการอุดหนุนงบประมาณด้านยาเสพติดแก่โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค	5,000	0			√				
8.โครงการอุดหนุนงบประมาณด้านยาเสพติดแก่โรงเรียนบ้านพุทรา	5,000	5,000	26/มิ.ย/66	26/มิ.ย/66			√		
9.โครงการอุดหนุนงบประมาณด้านยาเสพติดแก่โรงเรียนพิมายสามัคคี1	5,000	5,000	24/ส.ค/66	24/ส.ค/66			√		
10.โครงการอุดหนุนงบประมาณด้านยาเสพติดแก่โรงเรียนพิมายตำรังวิทยาคม	5,000	5,000	31/พ.ค/66	31/พ.ค/66			√		
<b>รวม</b>	<b>245,000</b>	<b>162,784</b>			<b>3</b>		<b>7</b>		

5									
รายการ/โครงการ	ของแหล่งงบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ เสร็จ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อชี้แนะ
	เทศบัญญัติ 66		วันเดือนปีเริ่ม ดำเนินการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>									
<b>แผนงานการศึกษา</b>									
1.โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	20,000	12,350	1/ส.ค/66	31/ส.ค/66			√		
2.โครงการจัดซื้อหนังสือ นิตยสาร ให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านและบ้าน ท้องถิ่นรักการอ่าน	79,380	70,959	31/ส.ค/66	5/ก.ย/66			√		
3.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรังกาใหญ่	150,000	97,775	29/มิ.ย/66	18/ส.ค/66			√		
4.โครงการนำเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์	40,000	40,000	25/พ.ย/65	25/พ.ย/65			√		
5.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	6,000	6,000	30/มิ.ย/66	30/มิ.ย/66			√		
6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,235,500	1,341,080	1/ต.ค/65	30/ก.ย/66			√		
7.โครงการก่อสร้างหลังคาสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจช่องโค	500,000	497,000	20/ก.ค/66	18/ธ.ค/66			√		
8.โครงการก่อสร้างห้องสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ฉกาจช่องโค	235,000				√			โอนออก	
9.ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์	305,000				√			โอนออก	
10.ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล	30,000				√				
11.ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	4,000				√				
12.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	4,203,000	4,030,528	26/ต.ค/65	12/ก.ค/66			√		
13.อาหารเสริม(นม)โรงเรียน		1,735,317.32	28/ต.ค/65	30/ก.ย/66			√		
14.อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		313,979.50	28/ต.ค/65	30/ก.ย/66			√		
<b>รวม</b>	<b>8,807,880</b>	<b>8,144,989</b>			<b>4</b>		<b>10</b>		

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566									
รายการ/โครงการ	ของแหล่งงบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ เสร็จ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อชี้แนะ
	เทศบัญญัติ 66		วันเดือนปีเริ่ม ดำเนินการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>									
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>									
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	290,000								
1.1. กิจกรรมโครงการกีฬานุ่มสาวบ้านพุทรา	20,000	20,000	19/ต.ค/66	23/ต.ค/66			√		
1.2 กิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล (ริงกาใหญ่เกมส์)	485,000	463,250	26/เม.ย/66	2/พ.ค/66			√		
2.โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมายประจำปี	112,000	111,944	17/ม.ค/66	22/ม.ค/66			√		
3.โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันการกีฬาในระดับอำเภอหรือจังหวัด	20,000	6,000	21/ม.ค/66	25/ม.ค/66			√		
4.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	98,000	98,000	9/มี.ค/66	27/มี.ค/66			√		
5.โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก	20,000	19,200	6/มี.ย/66	25/ก.ค/66			√		
6.การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญทางราชการ	40,000	35,020	1/ธ.ค/66	31/ก.ค/66			√		
7.โครงการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี	32,000	20,150	1.ส.ค/66	1/ส.ค/66			√		
8.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	40,000	40,000	8/พ.ย/65	8/พ.ย/65			√		
9.โครงการส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	20,000	20,000	11/พ.ย/65	11/พ.ย/65			√		
10.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำตำบล	10,000				√				
11.โครงการอุดหนุนเทศกาลเที่ยวพิมาย	200,000	200,000	26/ต.ค/65	26/ต.ค/65			√		
รวม	<u>1,097,000</u>	<u>1,033,564</u>			<u>1</u>		<u>10</u>		

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566

รายการ/โครงการ	ที่มาของแหล่งงบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อชี้แนะ
			วันเดือนปีเริ่มดำเนินการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>									
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>									
1.โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ อยู่ในข่ายจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	10,000	0			√				
<b>รวม</b>		<b>0</b>			<b>1</b>				
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>									
1.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลวังกาใหญ่	50,000				√				
2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี	40,000	27,377	7/มิ.ย/2566	7/มิ.ย/2566			√		
3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลวังกาใหญ่	10,000				√				
4.โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลวังกาใหญ่	10,000				√				
<b>รวม</b>	<b>110,000</b>	<b>27,377</b>			<b>3</b>		<b>1</b>		



รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566

รายการ/โครงการ	ที่มาของแหล่ง งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ เสร็จ	การ ปัญหา อุปสรรค	ข้อชี้แนะ
			วันเดือนปีเริ่ม ดำเนินการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>									
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>									
1.โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้	50,000	21,500	11/เม.ย/2566	11/เม.ย/2566			√		
2.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มอาชีพ	50,000				√				
3.โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	10,000	10,000	10/พ.ค/2566	13/มิ.ย/2566			√		
4.โครงการส่งเสริมอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	30,000	23,227	16/ส.ค/2566	16/ส.ค/2566			√		
5.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ	30,000	23,999	24/ก.พ/2566	24/ก.พ/2566			√		
<b>รวม</b>	<b>170,000</b>	<b>78,726</b>			<b>1</b>		<b>4</b>		

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566

รายการ/โครงการ	ที่มาของแหล่งงบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อชี้แนะ
			วันเดือนปีเริ่มดำเนินการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>									
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>									
1.โครงการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค	20,000	0	8/เม.ย/66	2/พ.ค/66			✓		(การดำเนินการโดยการประชาสัมพันธ์ไม่ใช้งบประมาณ)
2.โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน	20,000	20,000	12/ต.ค/65	12/ต.ค/65			✓		
3.โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข	400,000	400,000	23/ส.ค/66	29/ส.ค/66			✓		
4.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	5,000	5,000	31/มี.ค/66	31/มี.ค/66			✓		
5.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	20,000	20/มี.ค/66	24/มี.ค/66			✓		
6.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	20,000	44,150	8./ส.ค/66	8./ก.ย/66			✓		
7.โครงการส่งเสริมป้องกันเด็กจมน้ำ	10,000	10,000	28/เม.ย/66	28/เม.ย/66			✓		
8.โครงการหน้าบ้านน้อมอง (BIG CLEANING DAY8.)	20,000.00	5,000.00	18/ส.ค/66	18/ส.ค/66			✓	(โอนลดงบประมาณ 15000)	
9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	30,000.00	0.00	22/ม.ค/66	8/ก.ย/66			✓		(การดำเนินการโดยการประชาสัมพันธ์ไม่ใช้งบประมาณ)
10.โครงการอาหารปลอดภัย	12,000.00	0.00	1/มี.ค/66	1/มี.ค/66			✓		(การดำเนินการโดยการประชาสัมพันธ์ไม่ใช้งบประมาณ)
<b>รวม</b>	<b>557,000</b>	<b>504,150</b>					<b>10</b>		

--	--

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566									
รายการ/โครงการ	ที่มาของแหล่ง งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ เสร็จ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อชี้แนะ
			วันเดือนปีเริ่ม ดำเนินการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม</b>									
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>									
โครงการฝึกลบขยะมูลฝอย	100,000	210,233.76	6/พ.ย/65	1/ส.ค/66			√	(โอน งบประมาณ เพิ่มเติม)	(มีการอบรมเรื่องคัด แยกขยะและไม่ได้ใช้ งบประมาณ)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย	5,000	0	22/พ.ย/65	22/พ.ย/65			√		
โครงการลดภาวะโลกร้อน (Global warming)	20,000	0	27/เม.ย/66	17/ส.ค/66			√		(ประชาสัมพันธ์แต่ ไม่จัดการอบรมไม่ได้ ใช้งบประมาณ)
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	40,000	40,000	22/พ.ย/65	22/พ.ย/65			√		
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย	30,000	30,000	28/ส.ค/66	28/ส.ค/66			√		
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	20,000	20,000	20/มี.ค/66	20/มี.ค/66			√		
รวม	<u>215,000</u>	<u>300,233.76</u>					6		

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2566									
รายการ/โครงการ	ของแหล่งงบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ เสร็จ	ปัญหา อุปสรรค	ข้อชี้แนะ
	เทศบาลญัตติ 66		วันเดือนปีเริ่ม ดำเนินการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ					
<b>5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>									
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>									
1.โครงการเทศบาลพบประชาชน	5,000				√				
จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯและบุคลากร เทศบาลตำบลรังกาใหญ่	5,000	0	17/มี.ค/2566	17/มี.ค/2566			√		ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ
3.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร เทศบาลตำบลรังกาใหญ่	400,000	388,810	15/มี.ค/2566	17/มี.ค/2566			√		
4.โครงการส่งเสริมเลือกตั้งของท้องถิ่น	10,000				√				
5.โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน	10,000				√				
6.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	20,000	18,247	20/ก.พ/2566	30/มี.ค/2566			√		
7.โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี	30,000	14,294	1/พ.ย/2566	30/ส.ค/2566			√		
8.โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	20,000	3,862	15/ธ.ค/2566	5/ม.ค/2566			√		
รวม	<b>500,000</b>	<b>425,213</b>			<b>3</b>		<b>5</b>		

## สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

### ผลกระทบนำไปสู่นาคต ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ผลการสรุปการพัฒนา ผลสรุปภาพรวม ข้อเสนอแนะจากประชาชนตำบลวังกาใหญ่

ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังกาใหญ่ ดังนี้

๑. งานด้านบริการกฎหมาย ประชาชนให้ความเห็นว่า ติดต่อบริการ ข้นตอนไม่ยุ่งยากให้คำแนะนำดี
๒. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประชาชนให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ทำงานเข้มแข็งบริการดี ดูแลความสะอาดได้ดี
๓. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนให้ความเห็นว่า บริการดี ช่วงเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี
๔. งานด้านสาธารณสุข ประชาชนให้ความเห็นว่า ติดต่อดีง่าย สะดวกรวดเร็ว มีโครงการดี ๆ และอยากให้มีไปเรื่อย ๆ

#### ปัญหาและอุปสรรค

นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มาดูแลความสะอาดบริเวณไหล่ทางเพราะมีกิ่งไม้หรือหญ้ายื่นเข้ามาในถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้ถนนเกิดอันตราย สัญจรไม่สะดวก เมื่อชาวบ้านประสบภัย อยากให้ลงมาช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และพิจารณาสิ่งของให้สมเหตุสมผลกับที่เกิดเหตุการณ์พายุมาอยากให้มีพายุถี่ๆ เพราะหนักฝนยุ่งเยอะมาก

#### ปัญหาและอุปสรรค

๑. กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
๒. การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนของงบประมาณที่จำกัด
๓. ต้นทุนการผลิตราคาสูง เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ค่าขนส่ง ค่าแรงงานที่สูงขึ้น
๔. การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่าง ๆ ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้ขาดโอกาส
๕. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฤดูกาลที่ไม่สามารถคาดคะเนได้
๖. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น โควิด-๑๙